

COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE DI QUARTIERE 2018

Impresa Esecutrice: **COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.** – Via Casa Colombi - GENIVOLTA – P.I. 01027590197
Affidamento: D.D. n. 172 del 28.09.2019 - Spinadesco

SAL UNICO E FINALE

STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 15.11.2018

II DIRETTORE DEI LAVORI



Arch. Mara Ruvioli

IL RESPONSABILE DI CANTIERE – APPALTATORE

COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.

STATO AVANZAMENTO LAVORI - A TUTTO IL 15.11.2018

SAL N. 1 - UNICO E FINALE

	VOCE	u.m.	quantità	p. unitario	importo
1	FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Per spessori fino a 3,00 cm. Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa, compreso il carico del materiale fresato su autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione con motoscopatrice ed eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini. La fresatura dovrà essere eseguita in modo da ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al piano stradale le quote prescritte	mq	2297,38	2,80	6.432,66
2	F.P.O. TAPPETO D'USURA BITUMINOSO Conglomerato bituminoso ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I categoria prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione 80/100 e miscela non inferiore al 5-6% del peso degli inerti, compresa la fornitura e la stesa del legale di ancoraggio in ragione di 0.700 Kg/mq. di emulsione bituminosa ER50, compresa la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t., l'eventuale fornitura e spandimento al termine di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile, pezzatura inerte 18-20 mm, per superfici fino a 2500,00 mq	mq	3276,58	6,70	21.953,09
3	TAPPETO D'USURA - Dello spessore finito cm 3	mq	3276,58	0,45	1.474,46
4	PULIZIA PIANO DI POSA	kg	110,27	7,50	827,05
5	SMALTIMENTO	mq	3276,58	0,60	1.965,95
6	EMULSIONE BITUMINOSA	n.	24	65,00	1.560,00
	RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA Rimessa in quota di pozzetti a seguito di ripavimentazione stradale, compresa la rimozione di chiusini o caditoie, l'elevazione delle pareti esclusivamente e rigorosamente da effettuarsi con getto di calcestruzzo o malta cementizia (NON E' AMMESSO L'IMPIEGO DI MATERIALI LATERIZI DI QUALSIASI TIPO) e la successiva posa in opera degli stessi chiusini o caditoie RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA Per chiusini di dimensioni cm. 28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;				

TOTALE 34.205,21